

	DETALLES OBRAS AÑO 2021	GASTO PROYECTADO	GASTO EJECUTADO AÑO 2021	GASTO EJECUTADO AÑO 2022	GASTOS PENDIENTES POR PAGAR AÑO 2022
	CONTRATO INICIAL CON AIU	255.582.947,30	238.834.365,00	104.927.070,00	105.329.459,10
ADIC. ARQUICAB	REUBICACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS CON AIU		8.158.049,00		
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON AIU		7.018.882,00		
	CUARTO DE CARTONES CON AIU		10.477.302,00		
	PÉRGOLAS Y CUBIERTA CON AIU		13.675.126,00		
	TOTAL OBRA - ARQUICAB	255.582.947,30	278.163.724,00	104.927.070,00	105.329.459,10
	INTERVENTOR		5.500.000,00		
	OTROS ADICIONALES OBRA CRA 8		42.613.848,00		13.345.113,00
	TOTAL OBRA CRA 8		326.277.572,00	104.927.070,00	118.674.572,10
	CONTRATO SOLUZIONI	54.417.855,00	39.338.297,00		
	OTROS ADICIONALES MOBILIARIO Y COWORKING		5.969.622,00		
	TOTAL MOBILIARIO Y COWORKING	54.417.855,00	45.307.919,00	0,00	0,00
PÁNELES SOLARES	LICENCIA		7.544.471,00		
	CÁMARAS		1.849.320,00		
	DISPOSICIÓN DE ÁRBOLES		5.158.700,00		
	TOTAL PÁNELES SOLARES		14.552.491,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	310.000.802,30	386.137.982,00	104.927.070,00	118.674.572,10

TOTAL RECURSOS APROBADOS PARA OBRA	350.000.000,00
------------------------------------	----------------

TOTAL GASTOS DE OBRA AÑO 2021	386.137.982,00
-------------------------------	----------------

TOTAL GASTOS DE OBRA AÑO 2022	104.927.070,00
-------------------------------	----------------

TOTAL	491.065.052,00
-------	----------------

DIFERENCIA	141.065.052,00
------------	----------------

PENDIENTE POR PAGAR DE OBRA	118.674.572,10
-----------------------------	----------------